



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2026

№ 66

с. Песчанокопское

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Доступная среда» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 года № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 12.08.2024 №129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района» и на основании решения Собрании депутатов Песчанокопского района от 25.12.2025 № 284 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Песчанокопского района 26.12.2024 № 219 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Доступная среда» на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

3. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Придворову Н.В.

Глава Песчанокопского района

В.В. Лозин

Постановление вносит:
УСЗН



Приложение № 1
к постановлению Администрации
Песчанокопского района
от 24.03.2026 № 66

Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
Песчанокопского района
«Доступная среда»
за 2025 год

1.Сведения о достижении показателей муниципальной программы за 2025 год

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	11	12	13	14
1. Цель муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Песчанокопского района»								
1.1.	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры	МП	возрастания	процентов	87,0	87,0	Отсутствует	
1.2	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов	МП	возрастания	процентов	85,0	85,0	Отсутствует	
2. Цель муниципальной программы «Создание безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»								
2.1.	Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	МП	возрастания	процентов	100,0	100,0	Отсутствует	
2.2.	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем	МП	возрастания	процентов	27,0	27,0	Отсутствует	

	количестве общеобразовательных организаций							
Цель муниципальной программы «Реализация мероприятий по предоставлению услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество»								
2.3.	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов	МП	возрастания	процентов	84,0	84,0	Отсутствует	
Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»								
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»								
1.1.	Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	МП	возрастания	процентов	100,0	100,0	Отсутствует	
1.2.	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры	МП	возрастания	процентов	87,0	87,0	Отсутствует	
1.3.	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	МП	возрастания	процентов	27,0	27,0	Отсутствует	
1.4.	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, основного общего и среднего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста.	МП	возрастания	процентов	100,0	100,0	Отсутствует	
Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»								

1. Задача комплекса процессных мероприятий «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»»								
1.1	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов	МП	возрастания	процентов	81,0	81,0	Отсутствует	
1.2	Предоставление технических средств реабилитации инвалидам и другим маломобильным группа населения из пункта проката МБУ «ЦСО ГПВ и И»	МП	возрастания	процентов	100,0	100,0	Отсутствует	

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2026 ГОДА**

№ п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий (результата контрольной точки)	Плановый срок реализации (период)/ (дата)	Фактическая дата окончания реализации наступления контрольной точки	Результат реализации (краткое описание причины нереализации /реализации не в полном объеме	Объем расходов (тыс.рублей)						Кассовое исполнение (тыс.рублей)						Ответственный исполнитель (должность)
					Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет Песчанокского района	Бюджет сельских поселений	Внебюджетные источники	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет Песчанокского района	Бюджет сельских поселений	Внебюджетные источники	
1.	Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»	X	X	X	304,4	0	0	304,4	0	0	304,4	0	0	304,4	0	0	Управление социальной защиты населения Администрации Песчанокского района (Дашевский Е.В.)
1.1	Мероприятие (результат) 1.1. «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем	01.01.2025 - 31.12.2025	11.07.2025	Договора заключены, денежные средства освоены полностью	195,5	0	0	195,5	0	0	195,5	0	0	195,5	0	0	Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокс

	дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)»	01.01.2025 - 31.12.2025		Договор заключен, денежные средства освоены полностью	108,9	0	0	108,9	0	0	108,9	0	0	108,9	0	0	кого района (начальник Лунева К.В.) МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (директор Бражникова А.В.
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в график закупок	Х	04.03.2025		Х	Х	Х	Х	Х	Х	195,5	0	0	195,5	0	0	Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Х	25.04.2025 27.06.2025	Контракты заключены.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	195,5	0	0	195,5	0	0	Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района

1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, проведенных работ, оказанный услуг	Х	21.05.2025 30.05.2025 24.06.2025 11.07.2025	Произведена оплата согласно заключенным контрактам	Х	Х	Х	Х	Х	Х	195,5	0	0	195,5	0	0	Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с заключенными договорами	Х	2 квартал 2025 года	Денежные средства освоены полностью	Х	Х	Х	Х	Х	Х	195,5	0	0	195,5	0	0	Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок	Х	28.02.2025		Х	Х	Х	Х	Х	Х	108,9	0	0	108,9	0	0	МБУ «ЦСО ГПИ и И»
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Х	12.03.2025	Договор заключен	Х	Х	Х	Х	Х	Х	108,9	0	0	108,9	0	0	МБУ «ЦСО ГПИ и И»
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, проведенных работ, оказанный услуг	Х	10.04.2025	Произведена оплата в полном объеме	Х	Х	Х	Х	Х	Х	108,9	0	0	108,9	0	0	МБУ «ЦСО ГПИ и И»
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с заключенными договорами	Х	2 квартал 2025 года	Денежные средства освоены полностью	Х	Х	Х	Х	Х	Х	108,9	0	0	108,9	0	0	МБУ «ЦСО ГПИ и И»

2.	Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	МБУ «ЦСО ГПИ и И»
2.1.	Мероприятие (результат) 2.1. «Предоставление инвалидам (во временное пользование) технические средства реабилитации из пункта проката Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»	01.01.2025 - 31.12.2025	31.12.2025		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	МБУ «ЦСО ГПИ и И»

**Сведения
выполнении (достижении) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Характеристика (качественная), количественная)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец текущего года	Ответственный исполнитель (должность)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8
	Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»						
1.1.	Задача «Обеспечение повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»						
1.1.1	Мероприятие (результат) 1.1. «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений,	Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	Единиц	2	2	Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района К.В.Лунева МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Бражникова А.В.	

	пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)»						
	Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»						
2.1	Задача «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»						
2.1.1	Предоставлены технические средства реабилитации инвалидам и другим маломобильным группам населения из пункта проката МБУ «ЦСО ГПВ и И»	Повышение информационной доступности для инвалидов, обеспечение средствами реабилитации	Единиц	45	45	МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Бражникова А.В.	

Сведения
об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации программы

Наименование программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа (всего), в том числе:	304,4	304,4	304,4	304,4	304,4	100,0	Денежные средства освоены полностью
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	
Бюджет Песчанокопского района	304,4	304,4	304,4	304,4	304,4	100,0	
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
Бюджеты сельских поселений Песчанокопского района	0	0	0	0	0	0	

Мероприятие (результат) «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)» (всего), в том числе:	304,4	304,4	304,4	304,4	304,4	100,0	Денежные средства освоены полностью
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	
Бюджет Песчанокопского района	304,4	304,4	304,4	304,4	304,4	100,0	
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
Бюджеты сельских поселений Песчанокопского района	0	0	0	0	0	0	
Мероприятие (результат) «Инвалидам предоставлены (во временное пользование) технические средства реабилитации	0	0	0	0	0	0	
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	
Бюджет Песчанокопского района	0	0	0	0	0	0	
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
Бюджеты сельских поселений Песчанокопского района	0	0	0	0	0	0	

Управляющий делами
Администрации района



О.В. Купина

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Песчанокопского района
от 24.03.2026 № 66

Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
Песчанокопского района «Доступная среда за 2025 год

Муниципальная программа Песчанокопского района «Доступная среда» (далее – программа) утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района Ростовской области от 07.12.2018 №817. На реализацию программы в 2025 году предусмотрено 304,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 304,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 304,4 тыс. рублей, или 100,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Песчанокопского района «Доступная среда» включает в себя следующие структурные элементы:

- Комплекс процессных мероприятий – «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

- Комплекс процессных мероприятий – «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

Муниципальной программой и структурными элементами программы предусмотрено 7 показателей, по 7 из которых фактические значения на конец 2025 года соответствуют плановым значениям.

Показатель 1.1 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры»: плановое значение – 87,0 процентов, фактическое значение 87,0 процентов.

Показатель 1.2 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов» плановое значение – 85,0 процентов, фактическое значение 85,0 процентов.

Показатель 2.1 «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности и инвалидов и других маломобильных групп населения» – 100,0 процента, фактическое значение 100,0 процента.

Показатель 2.2 «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» – 27,0 процента, фактическое значение – 27,0 процента.

Показатель 2.3 «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов» – 84,0 процента, фактическое значение – 84,0 процента.

Показатель 1.4 «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста» – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.1 «Предоставить технические средства реабилитации инвалидам и другим маломобильным группам населения из пункта проката МБУ «ЦСО ГПВ и И»» – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 304,4 тыс. рублей, в том числе из средств:

- федерального бюджета – 0;
- областного бюджета – 0;
- бюджета Песчанокского района – 304,4 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 0.

В рамках проекта предусмотрено выполнение двух мероприятий (результатов). По итогам 2025 года все мероприятия выполнены в срок.

В рамках выполнения мероприятий (результатов) проекта предусмотрено наступление 8 контрольных точек, из них:

- ранее запланированного срока – 4;
- в установленный срок – 4;
- с нарушением установленного срока - 0.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения», предусмотрена реализация одного мероприятия (результаты) и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)» выполнено.

Муниципальным бюджетным учреждением Песчанокопского района «Межпоселенческая центральная библиотека» (Отдел культуры, спорта и туризма Администрации района) закупка включена в план-график закупок на 2025 год (Контрольная точка 1.1.1); заключены четыре контракта на закупку товаров, работ, услуг: (контракт № 20 от 25.04.2025г., контракт № 21 от 25.04.2025 г., контракт № 22 от 25.04.2025 г., контракт № 38 от 27.06.2025 г. – Контрольная точка 1.1.2.); произведена приемка поставленных товаров, проведенных работ и оказанных услуг - клавиатура, адаптированная для слабовидящих и людей с ДЦП с большими кнопками и пластиковой насадкой – 2 шт.; табличка тактильная, комплексная с азбукой Брайля – 22 шт.; пиктограмма тактильная «Направление движения» – 13 шт.; пиктограмма тактильная «Вход в помещение» – 6 шт.; лента противоскользящая для контрастной маркировки и безопасного движения по лестнице – 54 метра; тактильные наклейки на поручни – 20 шт.; круг для контрастной маркировки дверных проемов – 1шт.; беспроводная система вызова помощи – 6 шт. (Контрольная точка 1.1.3.); полностью произведена оплата поставленных товаров, работ, оказанных услуг (Контрольная точка 1.1.4.) - на общую сумму 195,5 тыс. рублей.

2. МБУ «ЦСО ГПВ и И» Песчанокопского района закупка включена в план-график закупок на 2025 год (Контрольная точка 1.1.1); заключен договор № 46 от 12.03.2025 г. (Контрольная точка 1.1.2.); произведена приемка поставленных товаров, проведенных работ и оказанных услуг - кресло-стул с санитарным оснащением – 1 шт., кресло-туалет – 2 шт. (Контрольная точка 1.1.3.); полностью произведена оплата поставленных товаров, работ, оказанных услуг (Контрольная точка 1.1.4.) - на общую сумму - 108,9 тыс.руб.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в 2025 году муниципальной программой выделение денежных средств не предусмотрено. Однако, из пункта проката МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» предоставлены технические средства реабилитации во временное пользование инвалидам и другим маломобильным группам населения в количестве 45 единиц.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Управляющий делами
Администрации района



О.В. Купина