

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.01.2023

№ 96

с. Песчанокопское

Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2024гг.» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2024гг.» в 2022 году, согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Администрации
Песчанокопского района



И.И. Апольский

Постановление вносит:

отдел по вопросам муниципального хозяйства

Отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского района
«Формирование современной городской среды» за отчетный 2022 год

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для повышения уровня благоустройства в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды» утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 05.10.2017 № 923 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024 годы», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий в результате которых проведено:

1. Благоустройство общественной территории парка, с. Развильное, ул. Комсомольская, 50м на северо-восток от д 2/2 (II этап)

3. Благоустройство второй очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская обл., р-н Песчанокопский, с. Богородицкое, пер. Советский.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижениях контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. По итогам 2022 года муниципальная программа состояла из двух основных мероприятий. Подпрограммой «Благоустройство общественных территорий» выполнено 1 мероприятие в установленные сроки и в полном объеме. Подпрограммой «Инициативные проекты» выполнено одно мероприятие по благоустройству. Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» за 2022 год.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы в 2022 году, являются:

- внесение изменений в проектную документацию;

-использование подрядной организацией обязательств по муниципальным контрактам, риски низкого качества работ;
Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации государственной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составляет 14 105,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 679,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета Песчанокопского района 300,0 тыс. рублей. На реализацию муниципальной программы в Развильненском сельском поселении запланировано за счет средств федерального бюджета – 11 456,6 тыс. рублей, областного бюджета – 233,9 тыс. рублей, бюджета Развильненского сельского поселения – 15,2 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы (подпрограмма «Инициативные проекты») в Богородицком сельском поселении предусмотрено средств бюджета поселения – 299,5 тыс. рублей, внебюджетные источники финансирования в размере 120,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 31.08.2022 №75 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2021 года №20 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», составил **14 105,6** тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – **14 105,6** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – **11 456,6** тыс. рублей,

областной бюджет – **1 913,8** тыс. рублей,

бюджет Развильненского и Богородицкого сельских поселений – **314,7** тыс. рублей

бюджет Песчанокопского района – **300,0** тыс. рублей

внебюджетные источники – **120,5** тыс. рублей

Исполнение расходов по муниципальной программе составило **14 105,6** тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2024гг.»

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2022 году, освоены в полном объеме.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Достижение целей и задач муниципальной программой на 2022 год характеризуются целевым показателем «Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» плановые значения, которого достигнуты. Благоустроена 1 территория и завершен второй этап благоустройства 1 территории, из запланированных на 2022г мероприятий, все выполнены в полном объеме. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» за 2018-2024 годы.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы: эффективность хода реализации целевого показателя (4/4) - равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет $1 / 1 = 1,0$ и оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: $14\ 105,6$ тыс. руб / $13\ 794,89$ тыс. руб = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 ($Эис = 1/1=1$), что характеризует **высокий** уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 ($УРпр = 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0$). Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составила 10,54 тыс. рублей (в результате торгов по подпрограмме «Инициативные проекты» в Богородицком сельском поселении), 8,43 тыс. рублей областного бюджета.

Администрациями сельских поселений, участниками мероприятий благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды» софинансирование расходных обязательств осуществлялось в полном объеме. Расходные обязательства из бюджета Песчанокопского района на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы составило – 300,0 тыс.рублей для приобретения малых архитектурных форм для Краснополянского, Поливянского, Рассыпненского, Богородицкого и Зареченского сельских поселений.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. В 2023г запланировано благоустройство двух общественных территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды»: одна территория в рамках подпрограммы I (в Песчанокопском сельском поселении) и одна территория в рамках подпрограммы II «Инициативные проекты» (в Богородицком сельском поселении).

Управляющий делами
Администрации района



О.В. Купина

Приложение №2
к постановлению Администрации
Песчанокского района
от 03.02.2023 № 96

СВЕДЕНИЯ

О выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме	
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Подпрограмма 1									
1	Основное мероприятие 1.1.								
1.1.	Благоустройство общественной территории парка, с. Развильное, ул. Комсомольская, 50м на северо-восток от д.2/2 (II этап)	Развильненское сельское поселение отдел по вопросам муниципального хозяйства	2018-2024	06.11.2020	01.09.2022	Комплексное благоустройство парка, с укладкой плитки, установкой малых архитектурных форм, установкой освещения, видеонаблюдения, озеленение. В 2022г работы по благоустройству парка выполнены в полном объеме согласно предоставленного лимита		-	
Подпрограмма 2.									
5	Основное мероприятие 1.5								
Инициативные проекты									

	Благоустройство второй очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская обл., р-н Песчанокопский, с. Богородицкое, пер. Советский	Богородицкое сельское поселение отдел по вопросам муниципального хозяйства	2018-2024	13.07.2021	05.09.2022	Комплексное благоустройство 2 этапа парка, с укладкой асфальта, установкой малых архитектурных форм. В 2022г работы по благоустройству 2 очереди парка завершены полностью, ранее установленного контрактом срока	
--	--	---	-----------	------------	------------	---	--

Управляющий делами
Администрации района



[Handwritten signature]

О.В. Купина

Приложение № 3
к постановлению Администрации
Песчанокопского района
от 03.01.2023 № 96

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы и подпрограмм «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024г за 2022 год

№ п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2020г	отчетный год 2021 план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
«Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024						
1	Показатель 1. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	единицы	0	2	2	



Управляющий делами
Администрации района

О.В. Купина

Приложение №4
к постановлению Администрации
Песчанокского района
от 03.02.2023 № 96

ОТЧЕТ


об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокского района» на 2018-2024гг. за 2022 ГОД

№	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета		Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения	
						Предусмотрено муниципальной программой	Факт на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 Благоустройство общественных территорий									
1.1.	Основные мероприятия:								
1.1.1	Благоустройство общественной территории парка, с. Развильное, ул. Комсомольская, 50м на северо-	Развильненское сельское поселение. Отдел по вопросам муниципальной хозяйства	Комплексное благоустройство парка с укладкой плиточного покрытия, установлены малые архитектурные формы, наружное освещение, видеонаблюдение, озеленение.	01.01.2022	01.10.2022 (2 этап)	на реализацию программы предусмотрены расходы федерального, областного бюджетов и бюджета		Освоено в 2022г 11 705,53 тыс. руб. средств в т.ч. ФБ-11 456,53 тыс. руб., ОБ-233,81 тыс. руб., бюджета	

	восток от д 2/2 (III этап)						Развильненского с/п 15,19 тыс. руб. 11 705,53 тыс. рублей	
1.1.2	Приобретение детского игрового оборудования в Богородицком сельском поселении	Администрация Богородицкого сельского поселения			Развильненского сельского поселения - 11 705,7 тыс. руб.	Бюджет Песчанокопского района - 50,0 тыс. руб.	Бюджет Песчанокопского района - 50,0 тыс. руб.	
	Приобретение детского игрового оборудования в Поливянском сельском поселении	Администрация Поливянского сельского поселения			Бюджет Песчанокопского района - 100,0 тыс. руб.	Бюджет Песчанокопского района - 100,0 тыс. руб.	Бюджет Песчанокопского района - 100,0 тыс. руб.	
	Приобретение детского игрового оборудования в Рассыпненском сельском поселении	Администрация Рассыпненского сельского поселения			Бюджет Песчанокопского района - 50,0 тыс. руб.	Бюджет Песчанокопского района - 50,0 тыс. руб.	Бюджет Песчанокопского района - 50,0 тыс. руб.	
	Приобретение малых архитектурных	Администрация Краснополянского			Бюджет Песчанокопского района -	Бюджет Песчанокопского района -	Бюджет Песчанокопского района -	

	форм в сельского поселения Краснополянском сельском поселении	Администрация Зареченского сельского поселения				50,0 тыс. руб.	50,0 тыс. руб.
	Приобретение малых архитектурных форм в Зареченском сельском поселении					Бюджет Песчанокского района - 50,0 тыс. руб.	Бюджет Песчанокского района - 50,0 тыс. руб.
1.2	Подпрограмма 2 Инициативные проекты						
1.1.5	Благоустройство второй очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская обл., р-н Песчанокский, с. Богородицкое, пер. Советский	Богородицкое сельское поселение. Отдел по вопросам муниципального хозяйства	Благоустройство 2 очереди парка с укладкой асфальта, установкой МАФов.	27.06.2022	05.09.2022	на реализацию программы предусмотрены расходы областного бюджета и Богородицкого сельского поселения, внебюджетные источники - 2 099,9 тыс. руб.	Освоено в 2022г 2 089,36 тыс. руб., в т.ч. средств ОБ- 1671,49,0 тыс. руб., бюджета Богородицкого с/п 297,94 тыс. руб., внебюджетные источники 119,93 тыс. руб.
Всего						14 105,6 тыс. руб.	14 094,9 тыс. руб.

Управляющий делами
Администрации района



[Handwritten signature]

О.В. Купина

Приложение № 5
к постановлению Администрации
Песчанокопского района
от 03.01.2013 № 96

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024г за 2022 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-	всего	14 105,6	14 105,6	14 094,9
	местный бюджет (бюджеты сельских поселений)	314,7	314,7	313,13
	Безвозмездные поступления в местный бюджет	0,00	0,00	0,00
	Бюджет	300,0	300,0	300,0

2024г»	Песчанокопского района			
Подпрограммы:				
1. Благоустройство общественных территорий	В том числе за счет средств:			
Песчанокопского района	федерального бюджета	11 456,6	11 456,6	11 456,53
2. Инициативные проекты	областного бюджета	1905,39	1905,39	1905,3
	внебюджетные источники	120,5	120,5	119,93

Управляющий делами
Администрации района



Handwritten signature

О.В. Купина


Приложение № 6
к постановлению Администрации
Песчанокопского района
от 03.01.2023 № 96

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей по поселениям Песчанокопского района

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование поселения Песчанокопского района	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)	
		год, предшествующий отчетному 2021г <1>	отчетный год 2022 план факт		
1	2	3	4	5	6
1	Песчанокопское сельское поселение	0	0	0	
2	Богородицкое сельское поселение	1	1	2	
3	Развильненское сельское поселение	1	1	1	
4	Жуковское сельское поселение	0	0	0	
5	Летницкое сельское поселение	0	0	0	
6	Краснополянское сельское поселение	0	0	1	
7	Поливянское сельское поселение	0	0	1	
8	Распынненское сельское поселение	0	0	1	
9	Зареченское сельское поселение	0	0	1	
	Итого	2	2	7	

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.



Управляющий делами
Администрации района

О.В. Купина