



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2021

№ 107

с. Песчанокопское

Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2024г.» за 2020 год, а также отчёта по плану реализации муниципальной программы за 2020 год.

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024г. в 2020 году, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024г. за 2020 год согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства Чунихина П.А.

И.о. главы Администрации
Песчанокопского района, заместитель
главы Администрации района
по социальным вопросам



И.И. Апольский

Постановление вносит:
отдел по вопросам муниципального хозяйства

Приложение №1
к Постановлению Администрации
Песчанокопского района
от 11.02.2021 № 107

Отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского района
«Формирование современной городской среды» за отчетный 2020 год.

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для повышения уровня благоустройства в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды» утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 05.10.2017 № 923 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024 годы», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий в результате которых проведено:

1. Благоустройство общественной территории парка участок №1 по ул. Ленина, с. Летник Песчанокопского района Ростовской области.
2. Благоустройство общественной территории с. Развильное пл. Ленина.
3. Благоустройство парка в с. Жуковское ул. Гагарина №35.
4. Благоустройство I этапа общественного пространства по адресу: Ростовская область, с. Песчанокопское, ул. Суворова 2Е.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. По итогам 2020 года муниципальная программа состояла из четырех основных мероприятий. Подпрограммой «Благоустройство общественных территорий» выполнено три мероприятия в установленные сроки и в полном объеме, выполнение одного мероприятия переходит на 2021 год в рамках заключенного муниципального контракта. Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» за 2020 год.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы в 2020 году, являются:

- внесение изменений в проектную документацию;
- использование подрядной организацией обязательств по муниципальным контрактам, риски низкого качества работ;

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации государственной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составляет 71431,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 45509,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 22950,8 тыс. рублей, за счет средств бюджетов Летницкого, Песчанокопского, Развильненского и Жуковского сельских поселений – 2970,9 тыс. рублей; Внебюджетные источники финансирования в размере 634,4 тыс. рублей использовались при реализации подпрограммы «Инициативное бюджетирование». План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 № 403 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2019 №330 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 № 404 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил **71431,5** тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – **71431,5** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – **45509,8** тыс. рублей,
- областной бюджет – **22950,8** тыс. рублей,
- бюджеты сельских поселений – **2336,5** тыс. рублей;
- внебюджетные источники – **634,4** тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило **71 431,5** тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2024гг».

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2020 году, освоены в полном объеме.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Достижение целей и задач муниципальной программой на 2020 год характеризуются целевым показателем «Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» плановые значения, которого достигнуты. Благоустроены 3 территории и завершён первый этап

благоустройства 1 территории, из запланированных на 2020г мероприятий, все выполнены в полном объеме. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» за 2018-2024 годы.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы: эффективность хода реализации целевого показателя (4/4) - равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет $1 / 1 = 1,0$ и оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: $71431,5 \text{ тыс. руб.} / 71431,5 \text{ тыс. руб.} = 1,0$.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 ($\text{Эис} = 1/1=1$), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 ($\text{УРпр} = 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0$). Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составила 1 288,83 тыс. рублей областного бюджета. Администрациями сельских поселений, участниками мероприятий благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды» софинансирование расходных обязательств осуществлялось в полном объёме. Софинансирование расходных обязательств из бюджета Песчанокопского района на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы отсутствовало.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. В 2021г. и 2022г. запланировано благоустройство двух общественных территорий Песчанокопского района. Решением Собрании депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 № 404 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2021-2022 годах.

Управляющий делами
Администрации района



О.В. Купина

Приложение №2
к постановлению Администрации
Песчанокопского района
от 11.02.2021 № 107

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы за 2020 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подпрограмма 1	Благоустройство общественных территорий						
1	Основное мероприятие 1.1.							
1.1.	Благоустройство общественного пространства по адресу: с.Песчанокопское ул. Суворова 2Е	Песчанокопское сельское поселение. Отдел по вопросам муниципального хозяйства	2018-2024 год	01.01.2019	01.12.2021	Обеспечение благоустройства с установкой видеонаблюдения и водоснабжения парка, озеленение, установка малых архитектурных форм. В 2020г. уложена тротуарная плитка, установлено наружное освещение. В 2020г. работы по благоустройству выполнены на 50%	комплексного парка, с освещением, и	-
2	Основное мероприятие 1.2.							

	Благоустройство общественной территории парка участок №1 по ул. Ленина, с. Летник	Летницкое сельское поселение. отдел по вопросам муниципального хозяйства.	2018-2024	01.01.2019	01.12.2022	Комплексное благоустройство парковой зоны, аллеи, дорожно-тропиночной сети, с укладкой плитки, установкой малых архитектурных форм, установкой освещения, обустройство входной группы. В 2020г. работы по благоустройству парка завершены в срок.	-
3	Основное мероприятие 1.3.						
	Общественная территория с. Развильное пл. Ленина (благоустройство)	Развильненское сельское поселение отдел по вопросам муниципального хозяйства	2018-2024	25.02.2020	01.12.2020	Комплексное благоустройство площади, с укладкой плитки, установкой малых архитектурных форм, установкой освещения, видеонаблюдения, озеленение. В 2020г. работы по благоустройству площади завершены в установленный контрактом срок	
4	Основное мероприятие 1.4						
	Парк с. Жуковское ул. Гагарина №35	Жуковское сельское поселение отдел по вопросам муниципального хозяйства	2018-2024	25.02.2020	31.10.2020	Комплексное благоустройство парка, с укладкой плитки, установкой малых архитектурных форм, установкой освещения, видеонаблюдения, озеленение. В 2020г. работы по благоустройству парка завершены в установленный контрактом срок	
5	Основное мероприятие 1.5						

	Благоустройство школьной аллеи, расположенной по адресу: Ростовская обл., Песчанокопский район, с. Песчанокопское ул. Первой Конной Армии №29-а	Песчанокопское сельское поселение отдел по вопросам муниципального хозяйства	2018-2024	08.06.2020	15.08.2020	Комплексное благоустройство школьной аллеи, с укладкой плитки, установкой малых архитектурных форм, установкой освещения, озеленение. В 2020г. работы по благоустройству аллеи завершены в установленный контрактом срок.	
--	---	---	-----------	------------	------------	--	--

Управляющий делами
Администрации района



О.В. Купина

Приложение № 3
к постановлению Администрации
Песчанокопского района
от 11.02.2021 № 107

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы и подпрограмм «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024г. за 2020 год

№ п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			
			2019г.	отчетный год 2020		Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
«Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024						
1	Показатель 1. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	единицы	0	4	4	

Управляющий делами
Администрации района



[Handwritten signature]

О.В. Купина

Приложение №4
к постановлению Администрации
Песчанокопского района
от 11.02.2021 № 107

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024г. за 2020 год

№	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета			Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения
						Предусмотрено муниципальной программой	Предусмотрено сводной бюджетной росписью	Факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 Благоустройство общественных территорий									
1.1.	Основные мероприятия:								
1.1.1.	Благоустройство общественного пространства по адресу: с.Песчанокопское ул. Суворова 2Е	Песчанокопское сельское поселение. Отдел по вопросам муниципального хозяйства	2019г. -Установка плоскостного фонтана, демонтаж существующих сооружений (танцевальная площадка, фонтан) 2020-Укладка тротуарной плитки, установка наружного освещения	09.09.2019	01.12.2021	на реализацию программы предусмотрены расходы федерального, областного бюджетов и бюджета Песчанокопского сельского	-	Освоено в 2020г. средств 30 580,5 в т.ч. ФБ-13000 тыс. руб., ОБ-15 715,0 тыс. руб., бюджета Песчанокопского с/п 1 865,0 тыс. руб.	

						поселения - 30580,5 тыс. руб.			
1.1.2.	Благоустройство общественной территории парка участок №1 по ул. Ленина, с. Летник	Летницкое сельское поселение. Отдел по вопросам муниципального хозяйства	Комплексное благоустройство парковой зоны, обустройство пешеходных зон с укладкой плиточного покрытия, установлены малые архитектурные формы, наружное освещение, озеленение.	07.08.2019	01.12.2022	на реализацию программы предусмотрены расходы федерального, областного бюджетов и бюджета Летницкого сельского поселения- 5233,5 тыс. руб.	-	Освоено в 2020г.- 5233,5 тыс. руб. в т.ч. средств ОБ-4914,3 тыс. руб., средств бюджета Летницкого с/п 319,2 тыс. руб.	
1.1.3	Парк в с. Жуковское ул. Гагарина №35	Жуковское сельское поселение. Отдел по вопросам муниципального хозяйства	Комплексное благоустройство парка, обустройство пешеходных зон с укладкой плиточного покрытия, установлены малые архитектурные формы, наружное освещение, видеонаблюдение, озеленение.	25.02.2020	31.10.2020	на реализацию программы предусмотрены расходы федерального, областного бюджетов и бюджета Жуковского сельского поселения 14 493,0 тыс. руб.	-	Освоено в 2020г. 14 493,0 тыс. руб. в т.ч. средств ФБ-14 184,5 тыс. руб., ОБ-289,5 тыс. руб., бюджета Жуковского с/п 18,8 тыс. руб.	
1.1.4	Общественная территория с. Развильное пл. Ленина (благоустройство)	Развильненское сельское поселение. Отдел по вопросам муниципального хозяйства	Комплексное благоустройство площади с укладкой плиточного покрытия, установлены малые архитектурные формы, наружное освещение,	25.02.2020	01.12.2020	на реализацию программы предусмотрены расходы федерального, областного		Освоено в 2020г. 18724,3 тыс. руб. средств в т.ч. ФБ-18 325,3 тыс. руб., ОБ-373,9 тыс. руб.,	

			видеонаблюдение, озеленение.			бюджетов и бюджета Развильненского сельского поселения - 18724,3 тыс. руб.		бюджета Развильненского с/п 24,3 тыс. руб.
1.1.5	Благоустройство школьной аллеи, расположенной по адресу: Ростовская обл., Песчанокопский район, с. Песчанокопское ул. Первой Конной Армии №29-а	Песчанокопское сельское поселение. Отдел по вопросам муниципального хозяйства	Комплексное благоустройство аллеи с укладкой плиточного покрытия, установлены малые архитектурные формы, наружное освещение, озеленение.	08.06.2020	15.08.2020	на реализацию программы предусмотрены расходы федерального, областного бюджетов и бюджета Песчанокопского сельского поселения, внебюджетные источники - 2 400,2 тыс. руб.		Освоено в 2020г. 2 400,2 тыс. руб., в т.ч. средств ОБ-1 658,0 тыс. руб., бюджета Песчанокопского с/п 107,7 тыс. руб., внебюджетные источники 634,3 тыс. руб.
Всего						71 431,5 тыс. руб.		71 431,5 тыс. руб.

Управляющий делами
Администрации района



Handwritten signature of O.V. Kupina

О.В. Купина

Приложение № 5
к постановлению Администрации
Песчанокопского района
от 11.02.2021 № 107

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024г. за 2020 год.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024г.»	всего	71 431,5	71 431,5	71 431,5
	местный бюджет (бюджеты сельских поселений)	2336,5	2336,5	2336,5
	Безвозмездные поступления в местный бюджет	0,00	0,00	0,00
	В том числе за счет средств:			

Подпрограмма: Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района	федерального бюджета	45 509,8	45 509,8	45 509,8
	областного бюджета	22 950,8	22 950,8	22 950,8
	внебюджетные источники	634,4	634,4	634,4

Управляющий делами
Администрации района



О.В. Купина