



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2022

№ 76

с. Песчанокопское

Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2024г.» за 2021 год, а также отчёта по плану реализации муниципальной программы за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024г. в 2021 году, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024г. за 2021 год согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства **Кравцова А.Н.**

Глава Администрации
Песчанокопского района



И.И. Апольский

Постановление вносит:
отдел по вопросам муниципального хозяйства

Отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского района
«Формирование современной городской среды» за отчетный 2021 год.

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2021 год.

В целях создания условий для повышения уровня благоустройства в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды» утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 05.10.2017 № 923 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024 годы», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий в результате которых проведено:

1. Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область, с. Песчанокопское, ул. Суворова 2Е.
2. Благоустройство общественной территории парка, с. Развильное, ул. Комсомольская, 50м на северо-восток от д 2/2 (I этап)
3. Благоустройство первой очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская обл., р-н Песчанокопский, с. Богородицкое, пер. Советский.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. По итогам 2021 года муниципальная программа состояла из четырех основных мероприятий. Подпрограммой «Благоустройство общественных территорий» выполнено 2 мероприятия в установленные сроки и в полном объеме, выполнение одного мероприятия переходит на 2022 год в рамках заключенного муниципального контракта. Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» за 2021 год.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы в 2021 году, являются:

- внесение изменений в проектную документацию;
- использование подрядной организацией обязательств по муниципальным контрактам, риски низкого качества работ;

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации государственной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составляет 59 729,10 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 56 329,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 2 934,7 тыс. рублей, за счет средств бюджетов Песчанокопского, Развильненского и Богородицкого сельских поселений – 294,7 тыс. рублей; Внебюджетные источники финансирования в размере 170,0 тыс. рублей использовались при реализации подпрограммы «Инициативные проекты». План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2021 № 19 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 №404 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2021 № 20 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил **59 729,10** тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – **59 729,10** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – **56 329,7** тыс. рублей,
областной бюджет – **2 934,7** тыс. рублей,
бюджеты сельских поселений – **294,7** тыс. рублей;
внебюджетные источники – **170,0** тыс. рублей

Исполнение расходов по муниципальной программе составило **59 729,10** тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2024 гг»

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2021 году, освоены в полном объеме.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Достижение целей и задач муниципальной программой на 2021 год характеризуются целевым показателем «Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования» плановые значения, которого достигнуты. Благоустроены 3 территории и завершен первый этап благоустройства 1 территории, из запланированных на 2021г мероприятий, все выполнены в полном объеме. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» за 2018-2024 годы.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы: эффективность хода реализации целевого показателя (4/4) - равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет $1 / 1 = 1,0$ и оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: $59\,729,10$ тыс. руб / $59\,729,1$ тыс. руб = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 ($Эис = 1/1=1$), что характеризует **высокий** уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 ($УРпр = 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0$). Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составила 7,277 тыс. рублей областного бюджета (356,597 тыс. рублей федерального бюджета). Администрациями сельских поселений, участниками мероприятий благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды» софинансирование расходных обязательств осуществлялось в полном объёме. Софинансирование расходных обязательств из бюджета Песчанокопского района на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы отсутствовало.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. В 2022г запланировано благоустройство одной общественной территории в рамках программы «Формирование современной городской среды». Решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2021 № 20 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2022-2023 годах.

В рамках подпрограммы «Инициативные проекты» планируется к благоустройству 1 территория – II очередь парка в с. Богородицком.

Управляющий делами
Администрации района



О.В. Купина

Приложение №2
к постановлению Администрации
Песчанокского района
от 28.01.2021 № 76

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1								
1	Основное мероприятие 1.1.							
1.1.	<i>Благоустройство общественного пространства по адресу: с.Песчанокское ул. Суворова 2Е</i>	Песчанокское сельское поселение. Отдел по вопросам муниципального хозяйства	2018-2024 год	01.01.2019	01.12.2021	Обеспечение благоустройства установкой видеонаблюдения водоснабжения парка, озеленение, установка малых архитектурных форм. В 2021г установлены МАФы, проведено озеленение. В 2021г работы по благоустройству завершены в полном объеме.	комплексного парка, с освещением, и	-
2	Основное мероприятие 1.2.							

	Благоустройство общественной территории парка, с. Развильное, ул. Комсомольская, 50м на северо-восток от д 2/2 (1 этап)	Развильненское сельское поселение отдел по вопросам муниципального хозяйства	2018-2024	06.11.2020	01.09.2022	Комплексное благоустройство парка, с укладкой плитки, установкой малых архитектурных форм, установкой освещения, видеонаблюдения, озеленение. В 2021г работы по благоустройству парка выполнены на 50%, согласно предоставленного лимита.	
Инициативные проекты							
5	Подпрограмма 2. Основное мероприятие 1.5 Благоустройство первой очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская обл., р-н Песчанокопский, с. Богородицкое, пер. Советский.	Богородицкое сельское поселение отдел по вопросам муниципального хозяйства	2018-2024	13.07.2021	01.10.2021	Комплексное благоустройство парка, с укладкой асфальта, установкой малых архитектурных форм. В 2021г работы по благоустройству 1 очереди парка завершены полностью в установленном контрактом срок.	

Управляющий делами
Администрации района



Handwritten signature

О.В. Купина

Приложение № 3
к постановлению Администрации
Песчанокского района
от 28.01.2022 № 46

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы и подпрограмм «Формирование современной городской среды на территории Песчанокского района» на 2018-2024г за 2021 год

№ п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)	
			2020г	отчетный год 2021	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
«Формирование современной городской среды на территории Песчанокского района» на 2018-2024						
1	Показатель 1. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	единицы	0	3	3	



Управляющий делами
Администрации района

[Handwritten signature]

О.В. Купина

Приложение №4
к постановлению Администрации
Песчанокского района
от 28.01.2022 № 76

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокского района» на 2018-2024г за **2021 ГОД**

№	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета			Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения
						Предусмотрено муниципальной программой	Предусмотрено сводной бюджетной росписью	Факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 Благоустройство общественных территорий									
1.1.	Основные мероприятия:								
1.1.1.	Благоустройство общественного пространства по адресу: с.Песчанокское ул. Суворова 2Е	Песчанокское сельское поселение. Отдел по вопросам муниципального хозяйства	2021-Укладка тротуарной плитки, установка МАФов, озеленение.	09.09.2019	30.11.2021	на реализацию программы предусмотрены расходы федерального, областного бюджетов и бюджета Песчанокского сельского	-	Освоено в 2021г средств 45 484,0 в т.ч ФБ-44516,522 тыс. руб., ОБ-908,5 тыс. руб., бюджета Песчанокского с/п 59,0 тыс.руб	

							поселения - 45 484,0 тыс. руб			
1.1.2	Благоустройство общественной территории парка, с. Развильное, ул. Комсомольская, 50м на северо-восток от д 2/2 (1 этап)	Развильненское сельское поселение. Отдел по вопросам муниципального хозяйства	Комплексное благоустройство парка с укладкой плиточного покрытия, установлены малые архитектурные формы, наружное освещение, видеонаблюдение, озеленение.	01.01.2021	25.11.2021 (1 этап)	на реализацию программы предусмотрены расходы федерального, областного бюджетов и бюджета Развильненского сельского поселения - 11 705,6 тыс. руб			Освоено в 2021г 11 705,5 тыс. руб средств в т.ч ФБ-11 456,6 тыс. руб., ОБ-233,8 тыс. руб., бюджета Развильненского с/п 15,2 тыс. руб.	
1.2	Подпрограмма 2 Инициативные проекты									
1.1.5	Благоустройство первой очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская обл., р-н Песчанокоспский, с. Богородицкое, пер. Советский	Богородицкое сельское поселение. Отдел по вопросам муниципального хозяйства	Благоустройство 1 очереди парка с укладкой асфальта, установкой МАФов.	13.07.2021	01.10.2021	на реализацию программы предусмотрены расходы областного бюджета и бюджета Богородицкого сельского поселения, внебюджетные источники - 2 175,0 тыс. руб			Освоено в 2021г 2 175,0 тыс. руб, в т.ч средств ОБ-1785,0 тыс. руб., бюджета Богородицкого с/п 220,0 тыс. руб., внебюджетные источники 170,0 тыс. руб.	
Всего						59 364,5 тыс. руб			59 364,5 тыс. руб	

Управляющий делами
Администрации района



Handwritten signature

О.В. Купина

Приложение № 5
к постановлению Администрации
Песчанокского района
от 28.01.2022 № 76

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокского района» на 2018-2024г за 2021 год.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Песчанокского района» на 2018-2024г»	всего местный бюджет (бюджеты сельских поселений) Безвозмездные поступления в местный бюджет В том числе за счет средств: федерального	59 365,1	59 365,1	59 365,1
		294,7	294,7	294,7
		0,00	0,00	0,00
Подпрограммы:		55 973,1	55 973,1	55 973,1

1. Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района	бюджета			
	областного бюджета	2927,3	2927,3	2927,3
2. Инициативные проекты	внебюджетные источники	170,0	170,0	170,0



Управляющий делами
Администрации района

О.В. Купина

Приложение № 6
к постановлению Администрации
Песчанокского района
от 28.01.2022 № 76

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей по поселениям Песчанокского района

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование поселения Песчанокского района	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обнование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)	
		год, предшествующий отчетному 2020г <1>	отчетный год план факт		
1	2	3	4	5	6
1	Песчанокское сельское поселение	1	1	1	
2	Богородицкое сельское поселение	0	1	1	
3	Развильненское сельское поселение	1	1	1	
4	Жуковское сельское поселение	1	0	0	
5	Летницкое сельское поселение	1	0	0	
6	Краснополянское сельское поселение	0	0	0	
7	Поливянское сельское поселение	0	0	0	
8	Рассыпненское сельское поселение	0	0	0	
9	Зареченское сельское поселение	0	0	0	
	Итого	4	3	3	

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.



Управляющий делами
Администрации района

О.В. Купина