



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2020

№ 311

с. Песчанокопское

Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2024г.» за 2019 год, а также отчёта по плану реализации муниципальной программы за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 07.11.2018 № 730 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 12.11.2018 № 150 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024г. в 2019 году, согласно приложению №1 (в разрезе подпрограмм) и приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024г. за 2019 год согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

3. Начальнику отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района (Лосевский А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства Чунихина П.А.

Глава Администрации
Песчанокопского района

Постановление вносит:
отдел по вопросам муниципального хозяйства



А.И. Зубов

Приложение №1
к постановлению Администрации
Песчанокопского района
от 16.04.2020 № 311

Отчет о ходе реализации и эффективности муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024г.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы за 2019 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подпрограмма 1	Благоустройство общественных территорий						
1	Основное мероприятие 1.1.							
1.1.	Благоустройство общественного пространства по адресу: с.Песчанокопское ул. Суворова 2Е	Песчанокопское сельское поселение. Отдел по вопросам муниципального хозяйства	2018-2024 год	01.01.2019	01.12.2021	Обеспечение комплексного благоустройства парка, с установкой освещения, видеонаблюдения и водоснабжения парка, озеленение, установка малых архитектурных форм. В 2019г установлен модульный плоскостной фонтан, проведена вырубка старых деревьев, в дальнейшем будет проведено компенсационное озеленение. В 2019г работы по благоустройству выполнены на 20%	-	

2	Основное мероприятие 1.2.						
	Благоустройство общественной территории парка участок №1 по ул. Ленина, с. Летник	Летницкое сельское поселение. отдел по вопросам муниципального хозяйства.	2018-2024	01.01.2019	01.12.2022	Комплексное благоустройство парковой зоны, аллеи, дорожно-тропиночной сети, с укладкой плитки, установкой малых архитектурных форм, установкой освещения. В 2019г работы по благоустройству выполнены на 90%. В 2020г запланирована установка и монтаж опор освещения, обустройство входной группы.	-

Управляющий делами
Администрации района



Handwritten signature

О.В. Купина

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Песчанокопского района
от 16.04.2020 № 311

СВЕДЕНИЯ

об исполнении значений показателей муниципальной программы и подпрограмм
«Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024г. за 2019 год

№ п/п	Номер и наименование показателя	Вид показателя	Единица измерения	Значения показателей				
				2017 год Отчет	2018 год Отчет	2019 год План	2019 год Отчет	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024								
1	Показатель 1. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	статистический	единицы	0	0	2	2	-

Управляющий делами
Администрации района



Handwritten signature

О.В. Купина

Приложение №3
к постановлению Администрации
Песчанокопского района
от 16.04.2020 № 311

ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2024г.
ЗА 2019 ГОД

№	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета			Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения
						Предусмотрено по муниципальной программой	Предусмотрено сводной бюджетной росписью	Факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 Благоустройство общественных территорий									
1.1.	Основные мероприятия:								
1.1.1.	Благоустройство общественного пространства по адресу: с.Песчанокопское ул. Суворова 2Е	Песчанокопское сельское поселение. Отдел по вопросам муниципального хозяйства	Установка плоскостного фонтана, демонтаж существующих сооружений (танцевальная площадка, фонтан)	01.01.2019	01.12.2021	на реализацию программы предусмотрены расходы федерального, областного бюджетов и	-	-	Не освоено средств ФБ – 74,8 млн. рублей и ОБ - 1,5 млн. рублей. Причины – позднее

						бюджета Песчанокос- кого сельского поселения			заключение контракта (09.09.2019г)
1.1.2.	Благоустройство общественной территории парка участок №1 по ул. Ленина, с. Летник	Летницкое сельское поселение. Отдел по вопросам муниципального хозяйства	Комплексное благоустройство парковой зоны, обустройство пешеходных зон с укладкой плиточного покрытия, установлены малые архитектурные формы, закладные под освещение, озеленение.	01.01.2019	01.12.2022г	на реализацию программы предусмотрен ы расходы федерального , областного бюджетов и бюджета Летницкого сельского поселения	-	-	Не освоено средств ФБ – 6,5 млн. рублей и ОБ - 0,13 млн. рублей. Причины – позднее заключение контракта (07.08.2019г)

Управляющий делами
Администрации района



[Handwritten signature]

О.В. Купина